Этапность реализации	2011									2012													2013													2014												
	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Обычный груз (General Cargo) — Международные воздушные линии																																														
Реализация процессов обработки обычного груза на МВЛ																																														
Этап 1																																														
Подэтап 1.1 — Реализация процесса грузового транзита																																														
общая подготовка																																														
подготовка воздушных пунктов пропуска и авиакомпаний																																														
тестовые рейсы и тестовые грузовые отправки																																														
опытная эксплуатация процесса																																														
анализ опытной эксплуатации, внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты, технологии, инструкции и т.п.																																														
функционирование процесса на постоянной основе																																														
Подэтап 1.2 — Реализация процесса грузового трансфера (одна и та же авиакомпания)																																														
общая подготовка																																														
в т.ч. Технологическая схема																																														
в т.ч. Временный порядок																																														
в.т.ч. разработка/модернизация ИС																																														
практическая подготовка участников перевозки грузов воздушным транспортом и органов исполнительной власти (в том числе - авиакомпании, агенты по наземному обслуживанию, СВХ, САБ, ФТС, ПС ФСБ, ФНС)																																														
тестовые грузовые отправки																																														
опытная эксплуатация процесса																																														
анализ опытной эксплуатации, внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты, технологии, инструкции и т.п.																																														
функционирование процесса на постоянной основе																																														
Этап 2																																														
Реализация процесса обработки прибывающего груза (импорт)																																														
общая подготовка																																														
в т.ч. Технологическая схема																																														
в т.ч. Временный порядок																																														
в.т.ч. разработка/модернизация ИС																																														
практическая подготовка участников перевозки грузов воздушным транспортом и органов исполнительной власти (в том числе - авиакомпании, агенты по наземному обслуживанию, СВХ, таможенные брокеры, экспедиторы, ФТС, ПС ФСБ, ФНС)																																														
тестовые прибывающие грузовые отправки (импорт)																																														
опытная эксплуатация процесса																																														
анализ опытной эксплуатации, внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты, технологии, инструкции и т.п.																																														
функционирование процесса на постоянной основе																																														
Этап 3																																														
Реализация процесса обработки убывающего груза (экспорт)																																														
общая подготовка																																														
в т.ч. Технологическая схема																																														
в т.ч. Временный порядок																																														
в.т.ч. разработка/модернизация ИС																																														
практическая подготовка участников перевозки грузов воздушным транспортом и органов исполнительной власти (в том числе - авиакомпании, агенты по наземному обслуживанию, СВХ, САБ, таможенные брокеры, экспедиторы, агенты по продаже перевозок, ФТС, ПС ФСБ, ФНС)																																													
тестовые убывающие грузовые отправки (экспорт)																																														
опытная эксплуатация процесса																																														
анализ опытной эксплуатации, внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты, технологии, инструкции и т.п.																																														
функционирование процесса на постоянной основе																																														
Специальный груз (Special Cargo)																																														
Реализация процессов (трансфера, импорта, экспорта) в отношении специальных грузов на МВЛ																																														
Этап 4																																														
Подэтап 4.1 — Реализация процессов для опасных грузов																																														
общая подготовка																																														
в т.ч. Технологическая схема																																														
в т.ч. Временный порядок																																														
в.т.ч. разработка/модернизация ИС																																														
практическая подготовка участников перевозки грузов воздушным транспортом и органов исполнительной власти (в том числе - авиакомпании, агенты по наземному обслуживанию, СВХ, САБ, таможенные брокеры, экспедиторы, ФТС, Ространснадзор, Роспотребнадзор, ПС ФСБ, ФНС)																																													
тестовые грузовые отправки																																														
опытная эксплуатация процесса																																														
Подэтап 4.2 — Реализация процессов для скоропортящихся грузов																																													
общая подготовка																																														
в т.ч. Технологическая схема																																														
в т.ч. Временный порядок																																														
в.т.ч. разработка/модернизация ИС																																														
практическая подготовка участников перевозки грузов воздушным транспортом и органов исполнительной власти (в том числе - авиакомпании, агенты по наземному обслуживанию, СВХ, САБ, таможенные брокеры, экспедиторы, ФТС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ПС ФСБ, ФНС)																																													
тестовые грузовые отправки																																														
опытная эксплуатация процесса																																														
Подэтап 4.3 — Реализация процессов для живых животных																																														
общая подготовка																																														
в т.ч. Технологическая схема																																														
в т.ч. Временный порядок																																														
в.т.ч. разработка/модернизация ИС																																														
практическая подготовка участников перевозки грузов воздушным транспортом и органов исполнительной власти (в том числе - авиакомпании, агенты по наземному обслуживанию, СВХ, САБ, таможенные брокеры, экспедиторы, ФТС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ПС ФСБ, ФНС)																																													
тестовые грузовые отправки																																														
опытная эксплуатация процесса																																														
Подэтап 4.4 — анализ опытной эксплуатации, внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты, технологии, инструкции и т.п.																																														
функционирование процесса на постоянной основе																																														
ВВЛ																																														
Реализация процессов обработки грузов на ВВЛ (авиакомпании, агенты по наземному обслуживанию, грузовые склады, экспедиторы, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ФНС)																																													